

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU INSTALACJI ODDYMIAANIA

kłapy dymowe, kurtyny, centrale sterujące

Nr protokołu

Data przeglądu

Termin następnego przeglądu

Wykonawca

Klient

Obiekt / lokalizacja

Technik wykonujący

Przedstawiciel klienta

Typ systemu

Producent, typ i nr centrali oddymiania

Liczba kłap / okien / kurtyn / wentylatorów i przycisków

Źródło napowietrzania

Sprzężenie z SSP

■ Wykaz urządzeń instalacji oddymiania

LP	NR URZ.	LOKALIZACJA / STREFA	TYP	PRODUCENT	SIŁOWNIK	CZAS [S]	KĄT OTW.	OCENA	UWAGI

■ Zakres czynności kontrolnych

1. Odczyt stanu centrali — zasilanie, uszkodzenia, alarmy, wyłączenia	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
2. Stan zasilania podstawowego i akumulatorów, próba bez sieci	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
3. Przyciski oddymiania — dostępność, oznakowanie, sygnalizacja	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
4. Czujki dymu wyzwalające oddymianie i ich zadziałanie	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

5. Uruchomienie oddymiania przyciskiem — pomiar czasu i kąta otwarcia	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
6. Siłowniki i naboje CO ₂ (wyzwalacze pneumatyczne) — blokady, szczelność	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
7. Napowietrzanie — działanie i niezależność od funkcji oddymiania	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
8. Kurtyny dymowe — pełne rozwinięcie, stan tkaniny i prowadnic	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
9. Wentylatory oddymiające — uruchomienie, kierunek obrotów, drgania	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
10. Sterowanie z centrali SSP i realizacja scenariusza dla strefy	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
11. Szczelność zamknięcia urządzeń, oględziny elementów zewnętrznych	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d
12. Przywrócenie stanu dozoru, wpis do książki eksploatacji	☐ Tak	☐ Nie	☐ N/d

■ Wynik przeglądu

Wynik ogólny

sprawny / sprawny z uwagami / niesprawny

Liczba urządzeń sprawnych

Liczba usterek

■ Usterki, zalecenia i uwagi

Konserwator systemu oddymiania
imię i nazwisko, kwalifikacje / autoryzacja

Przedstawiciel użytkownika / zarządcy
imię i nazwisko, stanowisko